INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS**				**R$ 385.451,97**					**R$ 312.191,48**
1.1	**SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS**				**R$ 385.451,97**					**R$ 312.191,48**
1.1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS	UND	R$ 497,73	1,00	R$ 497,73	R$ 535,24	R$ 566,60	1,00	0,00	R$ -
1.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	R$ 129,14	1056,00	R$ 136.371,84	R$ 138,87	R$ 147,01	305,30	750,70	R$ 110.359,35
1.1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 47,08	5280,00	R$ 248.582,40	R$ 50,63	R$ 53,59	1.514,09	3.765,91	R$ 201.832,13
2	**CANTEIRO DE OBRAS**				**R$ 45.346,86**					**R$ -**
2.0.1	**Ligações provisórias**				**R$ 15.325,39**					**R$ -**
2.0.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	R$ 1.667,99	1,00	R$ 1.667,99	R$ 1.793,71	R$ 1.898,79	1,00	0,00	R$ -
2.0.3	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	R$ 157,75	1,00	R$ 157,75	R$ 169,64	R$ 179,58	1,00	0,00	R$ -
2.0.4	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	R$ 139,83	1,00	R$ 139,83	R$ 150,37	R$ 159,18	1,00	0,00	R$ -
2.0.5	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	R$ 84,58	131,00	R$ 11.079,98	R$ 90,95	R$ 96,28	131,00	0,00	R$ -
2.0.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	R$ 284,98	1,00	R$ 284,98	R$ 306,46	R$ 324,41	1,00	0,00	R$ -
2.0.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	R$ 284,98	6,00	R$ 1.709,88	R$ 306,46	R$ 324,41	6,00	0,00	R$ -
2.0.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	R$ 284,98	1,00	R$ 284,98	R$ 306,46	R$ 324,41	1,00	0,00	R$ -
2.1	**Proteção e Sinalização**				**R$ 30.021,47**					**R$ -**
2.1.1	**Construções provisórias**				**R$ 4.737,00**					**R$ -**
2.1.1.1	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	m²	R$ 78,95	60,00	R$ 4.737,00	R$ 84,90	R$ 89,87	60,00	0,00	R$ -
2.2	**Locação de Obras**				**R$ 23.859,47**					**R$ -**
2.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	R$ 62,93	167,40	R$ 10.534,48	R$ 67,67	R$ 71,64	167,40	0,00	R$ -
2.2.2	ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS	UN	R$ 1.143,70	10,00	R$ 11.437,00	R$ 1.229,90	R$ 1.301,96	10,00	0,00	R$ -
2.2.3	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	R$ 1,41	1339,00	R$ 1.887,99	R$ 1,52	R$ 1,61	1.339,00	0,00	R$ -
2.3	**Limpeza do terreno**				**R$ 1.425,00**					**R$ -**
2.3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	R$ 0,57	2500,00	R$ 1.425,00	R$ 0,61	R$ 0,65	2.500,00	0,00	R$ -

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
3	**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 109.831,44**					**R$ -**
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	R$ 2,06	2874,00	R$ 5.920,44	R$ 2,22	R$ 2,35	2.874,00	0,00	R$ -
3.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	R$ 57,89	900,00	R$ 52.101,00	R$ 62,25	R$ 65,90	900,00	0,00	R$ -
3.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	R$ 47,10	1100,00	R$ 51.810,00	R$ 50,65	R$ 53,62	1.100,00	0,00	R$ -
4	**INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES**				**R$ 288.602,96**					**R$ -**
4.1	**Blocos**				**R$ 154.897,84**					**R$ -**
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	R$ 40,71	5,09	R$ 207,21	R$ 43,78	R$ 46,34	5,09	0,00	R$ -
4.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	R$ 78,87	47,96	R$ 3.782,60	R$ 84,81	R$ 89,78	47,96	0,00	R$ -
4.1.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	R$ 287,97	94,92	R$ 27.334,11	R$ 309,67	R$ 327,82	94,92	0,00	R$ -
4.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	R$ 9,82	407,09	R$ 3.997,62	R$ 10,56	R$ 11,18	407,09	0,00	R$ -
4.1.9	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	R$ 782,68	94,92	R$ 74.291,98	R$ 841,67	R$ 890,98	94,92	0,00	R$ -
4.1.12	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R$ 18,77	690,70	R$ 12.964,43	R$ 20,18	R$ 21,37	690,70	0,00	R$ -
4.1.13	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R$ 14,83	1356,95	R$ 20.123,56	R$ 15,95	R$ 16,88	1.356,95	0,00	R$ -
4.1.14	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	R$ 12,84	949,87	R$ 12.196,33	R$ 13,81	R$ 14,62	949,87	0,00	R$ -
4.2	**Viga Baldrame**				**R$ 133.705,12**					**R$ -**
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	R$ 40,71	6,08	R$ 247,51	R$ 43,78	R$ 46,34	6,08	0,00	R$ -
4.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	R$ 78,87	486,19	R$ 38.345,80	R$ 84,81	R$ 89,78	486,19	0,00	R$ -
4.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	R$ 782,68	60,83	R$ 47.610,42	R$ 841,67	R$ 890,98	60,83	0,00	R$ -
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	R$ 18,77	634,70	R$ 11.913,31	R$ 20,18	R$ 21,37	634,70	0,00	R$ -
4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R$ 14,83	1329,70	R$ 19.719,45	R$ 15,95	R$ 16,88	1.329,70	0,00	R$ -
4.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R$ 12,84	930,79	R$ 11.951,34	R$ 13,81	R$ 14,62	930,79	0,00	R$ -
4.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	R$ 9,82	398,91	R$ 3.917,29	R$ 10,56	R$ 11,18	398,91	0,00	R$ -
5	**FUNDAÇÕES ESPECIAIS**				**R$ 206.008,88**					**R$ -**

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
5.2	**Estacas com escavação mecanizada (perfuratriz)**				**R$ 206.008,88**					**R$ -**
5.2.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA	M	R$ 269,62	100,00	R$ 26.962,00	R$ 289,94	R$ 306,93	100,00	0,00	R$ -
5.2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	R$ 40,16	1841,00	R$ 73.934,56	R$ 43,19	R$ 45,72	1.841,00	0,00	R$ -
5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R$ 18,77	545,32	R$ 10.235,65	R$ 20,18	R$ 21,37	545,32	0,00	R$ -
5.2.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	R$ 13,51	7022,70	R$ 94.876,67	R$ 14,53	R$ 15,38	7.022,70	0,00	R$ -
6	**SUPERESTRUTURA**				**R$ 1.183.627,04**					**R$ 1.013.206,94**
6.1	**Concreto Armado**				**R$ 1.183.627,04**					**R$ 1.013.206,94**
6.1.1	**Pilares Piso 1**				**R$ 63.908,49**					**R$ 1.080,73**
6.1.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	R$ 70,15	244,89	R$ 17.179,03	R$ 75,44	R$ 79,86	238,59	6,30	R$ 503,45
6.1.1.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	R$ 992,39	20,42	R$ 20.264,60	R$ 1.067,19	R$ 1.129,71	19,91	0,51	R$ 577,28
6.1.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 12,94	393,90	R$ 5.097,06	R$ 13,92	R$ 14,73	393,90	0,00	R$ -
6.1.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 11,15	1040,10	R$ 11.597,11	R$ 11,99	R$ 12,69	1.040,10	0,00	R$ -
6.1.1.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 9,88	728,07	R$ 7.193,33	R$ 10,62	R$ 11,25	728,07	0,00	R$ -
6.1.1.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 8,26	312,03	R$ 2.577,36	R$ 8,88	R$ 9,40	312,03	0,00	R$ -
6.1.2	**Pilares Piso 2**				**R$ 45.464,99**					**R$ 51.756,10**
6.1.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	R$ 70,15	206,04	R$ 14.453,70	R$ 75,44	R$ 79,86	0,00	206,04	R$ 16.453,70
6.1.2.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	R$ 992,39	17,80	R$ 17.664,54	R$ 1.067,19	R$ 1.129,71	0,00	17,80	R$ 20.108,83
6.1.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 12,94	402,50	R$ 5.208,35	R$ 13,92	R$ 14,73	0,00	402,50	R$ 5.929,04
6.1.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 11,15	396,15	R$ 4.417,07	R$ 11,99	R$ 12,69	0,00	396,15	R$ 5.028,27
6.1.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 9,88	277,30	R$ 2.739,72	R$ 10,62	R$ 11,25	0,00	277,30	R$ 3.118,82

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
6.1.2.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 8,26	118,84	R$ 981,61	R$ 8,88	R$ 9,40	0,00	118,84	R$ 1.117,44
6.1.3	**Pilares Platibanda**				**R$ 34.059,03**					**R$ 38.771,88**
6.1.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	R$ 70,15	185,39	R$ 13.005,10	R$ 75,44	R$ 79,86	0,00	185,39	R$ 14.804,66
6.1.3.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	R$ 992,39	12,38	R$ 12.285,78	R$ 1.067,19	R$ 1.129,71	0,00	12,38	R$ 13.985,80
6.1.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 9,88	556,50	R$ 5.498,22	R$ 10,62	R$ 11,25	0,00	556,50	R$ 6.259,02
6.1.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 12,94	252,70	R$ 3.269,93	R$ 13,92	R$ 14,73	0,00	252,70	R$ 3.722,40
6.1.3.5	**Vigas Piso**				**R$ 248.583,38**					**R$ 35.685,50**
6.1.3.5.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	R$ 992,39	80,97	R$ 80.353,81	R$ 1.067,19	R$ 1.129,71	68,63	12,34	R$ 13.940,61
6.1.3.5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	R$ 98,22	988,52	R$ 97.092,43	R$ 105,62	R$ 111,81	827,50	161,02	R$ 18.004,02
6.1.3.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 12,94	783,10	R$ 10.133,31	R$ 13,92	R$ 14,73	730,92	52,18	R$ 768,63
6.1.3.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 8,26	1609,60	R$ 13.295,29	R$ 8,88	R$ 9,40	1.540,71	68,89	R$ 647,77
6.1.3.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 9,88	4828,80	R$ 47.708,54	R$ 10,62	R$ 11,25	4.622,13	206,67	R$ 2.324,47
6.1.3.5.6	**Vigas piso 2**				**R$ 166.756,03**					**R$ 189.830,52**
6.1.3.5.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	R$ 98,22	722,09	R$ 70.923,67	R$ 105,62	R$ 111,81	0,00	722,09	R$ 80.737,58
6.1.3.5.6.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	R$ 705,04	57,53	R$ 40.560,95	R$ 758,18	R$ 802,60	0,00	57,53	R$ 46.173,47
6.1.3.5.6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 12,94	689,90	R$ 8.927,30	R$ 13,92	R$ 14,73	0,00	689,90	R$ 10.162,60
6.1.3.5.6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 9,88	3668,40	R$ 36.243,79	R$ 10,62	R$ 11,25	0,00	3.668,40	R$ 41.258,94
6.1.3.5.6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 8,26	1222,80	R$ 10.100,32	R$ 8,88	R$ 9,40	0,00	1.222,80	R$ 11.497,93
6.1.6	**Vigas Platibanda**				**R$ 38.423,80**					**R$ 43.740,61**

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
6.1.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	R$ 98,22	191,85	R$ 18.843,50	R$ 105,62	R$ 111,81	0,00	191,85	R$ 21.450,93
6.1.6.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m³	R$ 705,04	12,66	R$ 8.925,80	R$ 758,18	R$ 802,60	0,00	12,66	R$ 10.160,89
6.1.6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 12,94	172,30	R$ 2.229,56	R$ 13,92	R$ 14,73	0,00	172,30	R$ 2.538,07
6.1.6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 11,15	755,60	R$ 8.424,94	R$ 11,99	R$ 12,69	0,00	755,60	R$ 9.590,72
6.1.7	**Lajes e Escadas**				**R$ 521.445,63**					**R$ 593.599,46**
6.1.7.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	R$ 180,14	67,12	R$ 12.090,99	R$ 193,72	R$ 205,07	0,00	67,12	R$ 13.764,06
104	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 24 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+4). AF_08/2025 - Baseada SINAPI (101954)	m²	R$ 227,88	1107,64	R$ 252.409,00	R$ 245,06	R$ 259,41	0,00	1.107,64	R$ 287.335,51
6.1.7.2	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	R$ 17,08	0,00	R$ -	R$ 18,37	R$ 19,44	0,00	0,00	R$ -
6.1.7.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	R$ 167,74	0,00	R$ -	R$ 180,38	R$ 190,95	0,00	0,00	R$ -
103	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025 - Baseada SINAPI (101953)	m²	R$ 205,84	1174,76	R$ 241.812,59	R$ 221,35	R$ 234,32	0,00	1.174,76	R$ 275.272,86
6.1.7.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF 11/2020	m²	R$ 203,72	37,38	R$ 7.615,05	R$ 219,07	R$ 231,91	0,00	37,38	R$ 8.668,76
6.1.7.5	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	R$ 769,34	4,03	R$ 3.100,44	R$ 827,33	R$ 875,80	0,00	4,03	R$ 3.529,45
6.1.7.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 12,39	6,70	R$ 83,01	R$ 13,32	R$ 14,10	0,00	6,70	R$ 94,49
6.1.7.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 10,65	407,00	R$ 4.334,55	R$ 11,45	R$ 12,12	0,00	407,00	R$ 4.934,33
6.1.8	**Caixa d'água Superior em concreto**				**R$ 35.155,55**					**R$ 40.020,11**
6.1.8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	R$ 157,80	107,01	R$ 16.886,17	R$ 169,69	R$ 179,64	0,00	107,01	R$ 19.222,76
6.1.8.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	R$ 705,04	7,11	R$ 5.012,83	R$ 758,18	R$ 802,60	0,00	7,11	R$ 5.706,47

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
6.1.8.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 12,39	127,00	R$ 1.573,53	R$ 13,32	R$ 14,10	0,00	127,00	R$ 1.791,26
6.1.8.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 9,43	408,20	R$ 3.849,32	R$ 10,14	R$ 10,73	0,00	408,20	R$ 4.381,96
6.1.8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	R$ 203,56	31,00	R$ 6.310,36	R$ 218,90	R$ 231,73	0,00	31,00	R$ 7.183,54
6.1.8.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²	R$ 49,14	31,00	R$ 1.523,34	R$ 52,84	R$ 55,94	0,00	31,00	R$ 1.734,12
6.1.9	**Caixa d'água Inferior em concreto**				**R$ 25.951,66**					**R$ 15.938,48**
6.1.9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	R$ 82,00	16,00	R$ 1.312,00	R$ 88,18	R$ 93,35	16,00	0,00	R$ -
6.1.9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	R$ 755,50	8,00	R$ 6.044,00	R$ 812,44	R$ 860,04	8,00	0,00	R$ -
6.1.9.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	R$ 157,80	10,11	R$ 1.595,35	R$ 169,69	R$ 179,64	0,00	10,11	R$ 1.816,11
6.1.9.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	R$ 705,04	6,00	R$ 4.230,24	R$ 758,18	R$ 802,60	3,09	2,91	R$ 2.335,56
6.1.9.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 12,39	112,90	R$ 1.398,83	R$ 13,32	R$ 14,10	108,00	4,90	R$ 69,11
6.1.9.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R$ 9,43	348,34	R$ 3.284,84	R$ 10,14	R$ 10,73	114,30	234,04	R$ 2.512,38
6.1.9.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	R$ 203,56	32,00	R$ 6.513,92	R$ 218,90	R$ 231,73	0,00	32,00	R$ 7.415,26
6.1.9.8	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²	R$ 49,14	32,00	R$ 1.572,48	R$ 52,84	R$ 55,94	0,00	32,00	R$ 1.790,06
6.1.11	**Vergas e Contra-vergas**				**R$ 3.878,48**					**R$ 2.783,55**
6.1.11.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R$ 59,72	60,80	R$ 3.630,97	R$ 64,22	R$ 67,98	24,00	36,80	R$ 2.501,79
6.1.11.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	R$ 40,71	6,08	R$ 247,51	R$ 43,78	R$ 46,34	0,00	6,08	R$ 281,76
7	**IMPERMEABILIZAÇÕES/ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA**				**R$ 30.291,17**					**R$ -**
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	R$ 39,33	770,18	R$ 30.291,17	R$ 42,29	R$ 44,77	770,18	0,00	R$ -
8	**ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA**				**R$ 162.747,62**					**R$ 185.267,45**
8.1	**Paredes**				**R$ 162.747,62**					**R$ 185.267,45**
8.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	R$ 96,66	108,24	R$ 10.462,47	R$ 103,95	R$ 110,04	0,00	108,24	R$ 11.910,19

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
8.1.3	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	R$ 845,14	151,96	R$ 128.427,47	R$ 908,84	R$ 962,08	0,00	151,96	R$ 146.198,33
8.1.4	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	R$ 154,92	154,00	R$ 23.857,68	R$ 166,60	R$ 176,36	0,00	154,00	R$ 27.158,93
9	**ESQUADRIAS**				**R$ 381.431,14**					**R$ 434.210,79**
9.1	**Porta Madeira Compensada**				**R$ 28.631,61**					**R$ 32.593,44**
9.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R$ 1.060,43	27,00	R$ 28.631,61	R$ 1.140,35	R$ 1.207,16	0,00	27,00	R$ 32.593,44
9.2	**Porta em Alumínio**				**R$ 9.410,85**					**R$ 10.713,05**
9.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	R$ 627,39	15,00	R$ 9.410,85	R$ 674,68	R$ 714,20	0,00	15,00	R$ 10.713,05
9.3	**Porta em Ferro**				**R$ 11.418,54**					**R$ 12.998,54**
9.3.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	R$ 502,88	2,00	R$ 1.005,76	R$ 540,78	R$ 572,46	0,00	2,00	R$ 1.144,92
9.3.1	Portão em ferro padrão escola dim:4,0 x 2,0m, c/montantes (coluna) h=2,00m emperfil "u" de chapa udc 75x38x2,65mm (duplo), barras chatas horiz 1 1/2"x3/16" x 3,60m, e barras chatas vert 1 1/2"x3/16" x 2,00m	un	R$ 3.960,97	2,00	R$ 7.921,94	R$ 4.259,51	R$ 4.509,06	0,00	2,00	R$ 9.018,12
9.3.1	Portão de correr (2,95 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura esmalte epoxi	un	R$ 2.490,84	1,00	R$ 2.490,84	R$ 2.678,57	R$ 2.835,50	0,00	1,00	R$ 2.835,50
9.4	**Esquadrias em Alumínio**				**R$ 118.294,53**					**R$ 134.663,27**
9.4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS	m²	R$ 418,89	282,40	R$ 118.294,53	R$ 450,46	R$ 476,85	0,00	282,40	R$ 134.663,27
9.5	**Brises Metálico**				**R$ 213.675,61**					**R$ 243.242,49**
9.5.2	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019	m²	R$ 563,55	379,16	R$ 213.675,61	R$ 606,02	R$ 641,53	0,00	379,16	R$ 243.242,49
10	**REVESTIMENTOS**				**R$ 878.037,13**					**R$ 899.830,58**
10.1	**Revestimentos de Pisos**				**R$ 645.678,15**					**R$ 635.319,47**
10.1.1	**Contrapisos, Lastros e Cimentados**				**R$ 334.005,70**					**R$ 280.520,09**
10.1.1.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	R$ 47,14	2656,23	R$ 125.214,68	R$ 50,69	R$ 53,66	1.031,61	1.624,62	R$ 87.181,80
10.1.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	R$ 37,76	2656,23	R$ 100.299,24	R$ 40,61	R$ 42,98	1.031,61	1.624,62	R$ 69.834,21
10.1.1.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	R$ 45,28	2396,02	R$ 108.491,78	R$ 48,69	R$ 51,55	0,00	2.396,02	R$ 123.504,08

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
10.1.2	**Piso em Industrial**				**R$ 263.737,07**					**R$ 300.231,07**
10.1.2.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	R$ 99,29	1881,76	R$ 186.839,95	R$ 106,77	R$ 113,03	0,00	1.881,76	R$ 212.693,49
10.1.2.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	R$ 99,29	774,47	R$ 76.897,12	R$ 106,77	R$ 113,03	0,00	774,47	R$ 87.537,58
10.1.3	**Rodapé/Peitoril**				**R$ 47.935,38**					**R$ 54.568,31**
10.1.3.1	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	R$ 23,69	1062,00	R$ 25.158,78	R$ 25,48	R$ 26,97	0,00	1.062,00	R$ 28.640,06
10.1.3.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	R$ 147,90	154,00	R$ 22.776,60	R$ 159,05	R$ 168,37	0,00	154,00	R$ 25.928,25
10.2	**Revestimentos de Paredes**				**R$ 232.358,98**					**R$ 264.511,11**
10.2.1	**Revestimentos em Argamassas**				**R$ 103.921,77**					**R$ 118.301,69**
10.2.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	R$ 4,39	2339,00	R$ 10.268,21	R$ 4,72	R$ 5,00	0,00	2.339,00	R$ 11.689,04
10.2.1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	m²	R$ 40,04	2339,00	R$ 93.653,56	R$ 43,06	R$ 45,58	0,00	2.339,00	R$ 106.612,65
10.2.2	**Revestimentos em Cerâmicos**				**R$ 128.437,21**					**R$ 146.209,42**
10.2.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	R$ 57,59	2230,20	R$ 128.437,21	R$ 61,93	R$ 65,56	0,00	2.230,20	R$ 146.209,42
11	**COBERTURA**				**R$ 165.833,06**					**R$ 188.779,83**
11.1	**Telhas Metálicas**				**R$ 136.839,41**					**R$ 155.774,24**
11.1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	R$ 9,52	8610,75	R$ 81.974,34	R$ 10,24	R$ 10,84	0,00	8.610,75	R$ 93.317,35
11.1.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	R$ 47,03	1064,69	R$ 50.072,37	R$ 50,57	R$ 53,54	0,00	1.064,69	R$ 57.001,01
11.1.2	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	R$ 73,84	50,00	R$ 3.692,00	R$ 79,41	R$ 84,06	0,00	50,00	R$ 4.202,87
11.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	R$ 9,09	121,09	R$ 1.100,70	R$ 9,78	R$ 10,35	0,00	121,09	R$ 1.253,01
11.2	**Peças Complementares**				**R$ 28.993,65**					**R$ 33.005,59**

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
11.2.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R$ 47,62	238,00	R$ 11.333,56	R$ 51,21	R$ 54,21	0,00	238,00	R$ 12.901,81
11.2.2	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	R$ 39,02	196,40	R$ 7.663,52	R$ 41,96	R$ 44,42	0,00	196,40	R$ 8.723,95
11.2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R$ 145,73	41,60	R$ 6.062,36	R$ 156,71	R$ 165,90	0,00	41,60	R$ 6.901,23
11.2.4	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	R$ 32,49	121,09	R$ 3.934,21	R$ 34,94	R$ 36,99	0,00	121,09	R$ 4.478,60
12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**				**R$ 147.267,90**					**R$ 167.645,58**
12.1	**ÁGUA FRIA**				**R$ 70.709,20**					**R$ 80.493,30**
12.1.1	**Tubulações com Conexões de PVC Rígido**				**R$ 26.639,68**					**R$ 30.325,90**
12.1.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 46,70	150,00	R$ 7.005,00	R$ 50,22	R$ 53,16	0,00	150,00	R$ 7.974,30
12.1.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 46,10	267,98	R$ 12.353,87	R$ 49,57	R$ 52,48	0,00	267,98	R$ 14.063,31
12.1.1.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 30,41	30,85	R$ 938,14	R$ 32,70	R$ 34,62	0,00	30,85	R$ 1.067,96
12.1.1.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 49,21	128,89	R$ 6.342,67	R$ 52,92	R$ 56,02	0,00	128,89	R$ 7.220,33
12.1.2	**Registro de Gaveta**				**R$ 1.506,65**					**R$ 1.715,10**
12.1.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R$ 76,67	6,00	R$ 460,02	R$ 82,45	R$ 87,28	0,00	6,00	R$ 523,67
12.1.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R$ 32,50	1,00	R$ 32,50	R$ 34,95	R$ 37,00	0,00	1,00	R$ 36,99
12.1.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R$ 49,94	1,00	R$ 49,94	R$ 53,70	R$ 56,85	0,00	1,00	R$ 56,85
12.1.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R$ 86,36	7,00	R$ 604,52	R$ 92,87	R$ 98,31	0,00	7,00	R$ 688,16
12.1.2.5	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R$ 119,89	3,00	R$ 359,67	R$ 128,93	R$ 136,48	0,00	3,00	R$ 409,43
12.1.3	**Valvulas**				**R$ 1.859,98**					**R$ 2.117,31**
12.1.3.1	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R$ 87,78	1,00	R$ 87,78	R$ 94,40	R$ 99,93	0,00	1,00	R$ 99,92
12.1.3.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R$ 117,10	1,00	R$ 117,10	R$ 125,93	R$ 133,30	0,00	1,00	R$ 133,30

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
12.1.3.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R$ 196,92	4,00	R$ 787,68	R$ 211,76	R$ 224,17	0,00	4,00	R$ 896,67
12.1.4.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R$ 13,28	40,00	R$ 531,20	R$ 14,28	R$ 15,12	0,00	40,00	R$ 604,70
12.1.4.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R$ 18,16	3,00	R$ 54,48	R$ 19,53	R$ 20,67	0,00	3,00	R$ 62,01
12.1.4.15	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	R$ 0,79	18,00	R$ 14,22	R$ 0,85	R$ 0,90	0,00	18,00	R$ 16,18
12.1.4.17	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	R$ 6,08	44,00	R$ 267,52	R$ 6,54	R$ 6,92	0,00	44,00	R$ 304,53
12.1.5	**Diversos**				**R$ 40.702,89**					**R$ 46.334,99**
12.1.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	R$ 82,00	12,43	R$ 1.019,26	R$ 88,18	R$ 93,35	0,00	12,43	R$ 1.160,29
12.1.5.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	R$ 24,57	11,83	R$ 290,66	R$ 26,42	R$ 27,97	0,00	11,83	R$ 330,88
12.1.5.3	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	R$ 1.161,10	1,00	R$ 1.161,10	R$ 1.248,61	R$ 1.321,76	0,00	1,00	R$ 1.321,76
12.1.5.4	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H	UN	R$ 3.035,91	1,00	R$ 3.035,91	R$ 3.264,73	R$ 3.456,00	0,00	1,00	R$ 3.455,99
12.1.5.5	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	R$ 8,78	157,41	R$ 1.382,05	R$ 9,44	R$ 9,99	0,00	157,41	R$ 1.573,29
12.1.5.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 187,19	2,00	R$ 374,38	R$ 201,30	R$ 213,09	0,00	2,00	R$ 426,18
12.1.5.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 363,61	20,00	R$ 7.272,20	R$ 391,02	R$ 413,92	0,00	20,00	R$ 8.278,47
12.1.5.8	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 353,93	26,67	R$ 9.439,31	R$ 380,61	R$ 402,90	0,00	26,67	R$ 10.745,45
12.1.5.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 75,49	20,00	R$ 1.509,80	R$ 81,18	R$ 85,94	0,00	20,00	R$ 1.718,71
12.1.5.9	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 88,37	2,00	R$ 176,74	R$ 95,03	R$ 100,60	0,00	2,00	R$ 201,19
12.1.5.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 55,59	4,00	R$ 222,36	R$ 59,78	R$ 63,28	0,00	4,00	R$ 253,12
12.1.5.11	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 55,59	5,00	R$ 277,95	R$ 59,78	R$ 63,28	0,00	5,00	R$ 316,41
12.1.5.12	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 516,57	6,00	R$ 3.099,42	R$ 555,50	R$ 588,05	0,00	6,00	R$ 3.528,29

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
12.1.5.13	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 439,79	13,00	R$ 5.717,27	R$ 472,94	R$ 500,64	0,00	13,00	R$ 6.508,38
12.1.5.14	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 679,99	4,00	R$ 2.719,96	R$ 731,24	R$ 774,08	0,00	4,00	R$ 3.096,32
12.1.5.14	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	UN	R$ 59,17	4,00	R$ 236,68	R$ 63,63	R$ 67,36	0,00	4,00	R$ 269,43
12.1.5.16	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 327,47	8,00	R$ 2.619,76	R$ 352,15	R$ 372,78	0,00	8,00	R$ 2.982,26
12.1.5.17	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 74,04	2,00	R$ 148,08	R$ 79,62	R$ 84,29	0,00	2,00	R$ 168,57
12.2	**ESGOTOS SANITÁRIOS**				**R$ 48.969,55**					**R$ 55.745,55**
12.2.1	**Tubulações com Conexões de PVC**				**R$ 48.969,55**					**R$ 55.745,55**
12.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	R$ 82,00	69,00	R$ 5.658,00	R$ 88,18	R$ 93,35	0,00	69,00	R$ 6.440,91
12.2.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	R$ 24,57	69,00	R$ 1.695,33	R$ 26,42	R$ 27,97	0,00	69,00	R$ 1.929,91
12.2.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 97,36	47,74	R$ 4.647,96	R$ 104,70	R$ 110,83	0,00	47,74	R$ 5.291,11
12.2.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 79,75	18,28	R$ 1.457,83	R$ 85,76	R$ 90,79	0,00	18,28	R$ 1.659,55
12.2.1.6	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE VENTILAÇÃO), DN 75MM, POR APARTAMENTO (1 BANHEIRO) E DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023	UN	R$ 87,75	15,60	R$ 1.368,90	R$ 94,36	R$ 99,89	0,00	15,60	R$ 1.558,31
12.2.1.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 72,73	56,95	R$ 4.141,97	R$ 78,21	R$ 82,79	0,00	56,95	R$ 4.715,10
12.2.1.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	R$ 94,14	10,00	R$ 941,40	R$ 101,24	R$ 107,17	0,00	10,00	R$ 1.071,66
12.2.1.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 74,47	245,66	R$ 18.294,30	R$ 80,08	R$ 84,77	0,00	245,66	R$ 20.825,73
12.2.1.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	R$ 148,66	1,00	R$ 148,66	R$ 159,86	R$ 169,23	0,00	1,00	R$ 169,23

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
12.2.1.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	R$ 295,88	1,00	R$ 295,88	R$ 318,18	R$ 336,82	0,00	1,00	R$ 336,82
12.2.1.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	R$ 801,51	12,00	R$ 9.618,12	R$ 861,92	R$ 912,42	0,00	12,00	R$ 10.949,00
12.2.1.12	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	R$ 701,20	1,00	R$ 701,20	R$ 754,05	R$ 798,23	0,00	1,00	R$ 798,22
12.3	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**				**R$ 27.589,15**					**R$ 31.406,73**
12.3.1	**Tubulações e Acessórios**				**R$ 27.589,15**					**R$ 31.406,73**
12.3.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 79,75	102,29	R$ 8.157,62	R$ 85,76	R$ 90,79	0,00	102,29	R$ 9.286,42
12.3.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 72,73	109,94	R$ 7.995,93	R$ 78,21	R$ 82,79	0,00	109,94	R$ 9.102,35
12.3.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 74,47	92,23	R$ 6.868,36	R$ 80,08	R$ 84,77	0,00	92,23	R$ 7.818,76
12.3.1.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	R$ 200,75	2,00	R$ 401,50	R$ 215,88	R$ 228,53	0,00	2,00	R$ 457,05
12.3.1.8	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	R$ 489,10	7,00	R$ 3.423,70	R$ 525,96	R$ 556,78	0,00	7,00	R$ 3.897,44
12.3.1.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	R$ 742,04	1,00	R$ 742,04	R$ 797,97	R$ 844,72	0,00	1,00	R$ 844,71
13	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**				**R$ 20.247,23**					**R$ 23.048,85**
13.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R$ 2.231,10	2,00	R$ 4.462,20	R$ 2.399,26	R$ 2.539,82	0,00	2,00	R$ 5.079,64
13.2	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R$ 3.229,12	1,00	R$ 3.229,12	R$ 3.472,50	R$ 3.675,94	0,00	1,00	R$ 3.675,94
13.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	R$ 125,49	38,44	R$ 4.823,83	R$ 134,95	R$ 142,85	0,00	38,44	R$ 5.491,32

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
13.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	R$ 166,02	4,86	R$ 806,85	R$ 178,53	R$ 188,99	0,00	4,86	R$ 918,50
13.5	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020	UN	R$ 78,01	1,00	R$ 78,01	R$ 83,89	R$ 88,80	0,00	1,00	R$ 88,80
13.6	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H	UN	R$ 2.827,58	2,00	R$ 5.655,16	R$ 3.040,69	R$ 3.218,84	0,00	2,00	R$ 6.437,67
13.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R$ 232,97	1,00	R$ 232,97	R$ 250,53	R$ 265,21	0,00	1,00	R$ 265,20
13.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R$ 283,07	2,00	R$ 566,14	R$ 304,40	R$ 322,24	0,00	2,00	R$ 644,47
13.9	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R$ 334,81	1,00	R$ 334,81	R$ 360,04	R$ 381,14	0,00	1,00	R$ 381,13
13.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R$ 29,07	2,00	R$ 58,14	R$ 31,26	R$ 33,09	0,00	2,00	R$ 66,18
14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 187.942,72**					**R$ 213.948,56**
14.1	**Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosféricas - SPDA**				**R$ 39.060,59**					**R$ 44.465,46**
14.1.11	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R$ 110,90	1,00	R$ 110,90	R$ 119,26	R$ 126,25	0,00	1,00	R$ 126,24
14.1.12	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R$ 132,51	1,00	R$ 132,51	R$ 142,50	R$ 150,85	0,00	1,00	R$ 150,84
14.1.13	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R$ 114,20	1,00	R$ 114,20	R$ 122,81	R$ 130,00	0,00	1,00	R$ 130,00
14.1.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R$ 10,00	134,50	R$ 1.345,00	R$ 10,75	R$ 11,38	0,00	134,50	R$ 1.531,11
14.1.15	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	R$ 77,90	150,60	R$ 11.731,74	R$ 83,77	R$ 88,68	0,00	150,60	R$ 13.355,09
14.1.16	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	R$ 60,98	258,00	R$ 15.732,84	R$ 65,58	R$ 69,42	0,00	258,00	R$ 17.909,83
14.1.17	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	R$ 32,34	120,00	R$ 3.880,80	R$ 34,78	R$ 36,81	0,00	120,00	R$ 4.417,79
14.1.18	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R$ 69,08	10,00	R$ 690,80	R$ 74,29	R$ 78,64	0,00	10,00	R$ 786,38
14.1.19	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	R$ 46,74	10,00	R$ 467,40	R$ 50,26	R$ 53,21	0,00	10,00	R$ 532,07
14.1.20	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UN	R$ 13,12	370,00	R$ 4.854,40	R$ 14,11	R$ 14,94	0,00	370,00	R$ 5.526,11
14.2	**Rede de Baixa Tensão**				**R$ 148.882,13**					**R$ 169.483,10**
14.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	R$ 82,00	12,00	R$ 984,00	R$ 88,18	R$ 93,35	0,00	12,00	R$ 1.120,15
14.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	R$ 20,76	12,00	R$ 249,12	R$ 22,32	R$ 23,63	0,00	12,00	R$ 283,59
14.2.30	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	R$ 37,91	1,00	R$ 37,91	R$ 40,77	R$ 43,16	0,00	1,00	R$ 43,15
14.2.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R$ 12,84	70,00	R$ 898,80	R$ 13,81	R$ 14,62	0,00	70,00	R$ 1.023,16

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
14.2.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	R$ 14,54	44,40	R$ 645,57	R$ 15,64	R$ 16,55	0,00	44,40	R$ 734,90
14.2.33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	R$ 18,38	68,90	R$ 1.266,38	R$ 19,77	R$ 20,92	0,00	68,90	R$ 1.441,61
14.2.34	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	R$ 18,07	68,00	R$ 1.228,76	R$ 19,43	R$ 20,57	0,00	68,00	R$ 1.398,78
14.2.35	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	R$ 36,87	120,00	R$ 4.424,40	R$ 39,65	R$ 41,97	0,00	120,00	R$ 5.036,61
14.2.36	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R$ 11,23	996,80	R$ 11.194,06	R$ 12,08	R$ 12,78	0,00	996,80	R$ 12.743,01
14.2.37	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	R$ 15,62	74,70	R$ 1.166,81	R$ 16,80	R$ 17,78	0,00	74,70	R$ 1.328,26
14.2.38	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	R$ 37,29	2,00	R$ 74,58	R$ 40,10	R$ 42,45	0,00	2,00	R$ 84,89
14.2.39	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	R$ 57,53	94,70	R$ 5.448,09	R$ 61,87	R$ 65,49	0,00	94,70	R$ 6.201,95
14.2.40	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R$ 335,23	1,00	R$ 335,23	R$ 360,50	R$ 381,62	0,00	1,00	R$ 381,61
14.2.41	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R$ 459,84	2,00	R$ 919,68	R$ 494,50	R$ 523,47	0,00	2,00	R$ 1.046,93
14.2.42	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R$ 555,93	1,00	R$ 555,93	R$ 597,83	R$ 632,86	0,00	1,00	R$ 632,85
14.2.43	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R$ 19,00	167,00	R$ 3.173,00	R$ 20,43	R$ 21,63	0,00	167,00	R$ 3.612,05
14.2.43	Caixa para quadro 80 x 60 x 20 cm, em alumínio - Fornecimento	Un	R$ 560,07	1,00	R$ 560,07	R$ 602,28	R$ 637,57	0,00	1,00	R$ 637,56
14.2.44	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	R$ 13,51	206,00	R$ 2.783,06	R$ 14,53	R$ 15,38	0,00	206,00	R$ 3.168,15
14.2.45	Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/16" x 3,00m	un	R$ 50,45	2,00	R$ 100,90	R$ 54,25	R$ 57,43	0,00	2,00	R$ 114,86
14.2.46	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	R$ 200,75	2,00	R$ 401,50	R$ 215,88	R$ 228,53	0,00	2,00	R$ 457,05
14.2.47	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	R$ 169,39	2,00	R$ 338,78	R$ 182,16	R$ 192,83	0,00	2,00	R$ 385,65
14.2.48	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R$ 10,72	24,00	R$ 257,28	R$ 11,53	R$ 12,20	0,00	24,00	R$ 292,88

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
14.2.49	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R$ 11,41	6,00	R$ 68,46	R$ 12,27	R$ 12,99	0,00	6,00	R$ 77,93
14.2.50	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	R$ 12,74	1,00	R$ 12,74	R$ 13,70	R$ 14,50	0,00	1,00	R$ 14,50
14.2.51	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	R$ 12,74	12,00	R$ 152,88	R$ 13,70	R$ 14,50	0,00	12,00	R$ 174,03
14.2.52	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	R$ 74,55	4,00	R$ 298,20	R$ 80,17	R$ 84,87	0,00	4,00	R$ 339,46
14.2.53	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R$ 147,05	4,00	R$ 588,20	R$ 158,13	R$ 167,40	0,00	4,00	R$ 669,59
14.2.54	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R$ 574,13	2,00	R$ 1.148,26	R$ 617,40	R$ 653,57	0,00	2,00	R$ 1.307,14
14.2.55	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R$ 3,80	5473,90	R$ 20.800,82	R$ 4,09	R$ 4,33	0,00	5.473,90	R$ 23.679,08
14.2.56	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R$ 5,79	1004,30	R$ 5.814,89	R$ 6,23	R$ 6,59	0,00	1.004,30	R$ 6.619,52
14.2.57	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R$ 8,05	108,60	R$ 874,23	R$ 8,66	R$ 9,16	0,00	108,60	R$ 995,19
14.2.58	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R$ 14,20	18,00	R$ 255,60	R$ 15,27	R$ 16,16	0,00	18,00	R$ 290,96
14.2.59	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	R$ 13,25	144,00	R$ 1.908,00	R$ 14,25	R$ 15,08	0,00	144,00	R$ 2.172,01
14.2.60	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	R$ 19,12	100,00	R$ 1.912,00	R$ 20,56	R$ 21,77	0,00	100,00	R$ 2.176,56
14.2.61	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	R$ 20,10	72,00	R$ 1.447,20	R$ 21,61	R$ 22,88	0,00	72,00	R$ 1.647,45
14.2.62	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	R$ 74,80	480,00	R$ 35.904,00	R$ 80,44	R$ 85,15	0,00	480,00	R$ 40.872,13
14.2.63	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	R$ 41,22	120,00	R$ 4.946,40	R$ 44,33	R$ 46,92	0,00	120,00	R$ 5.630,84
14.2.63	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R$ 28,62	11,00	R$ 314,82	R$ 30,78	R$ 32,58	0,00	11,00	R$ 358,38
14.2.64	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R$ 28,62	11,00	R$ 314,82	R$ 30,78	R$ 32,58	0,00	11,00	R$ 358,38
14.2.65	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R$ 43,35	5,00	R$ 216,75	R$ 46,62	R$ 49,35	0,00	5,00	R$ 246,74
14.2.66	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R$ 58,07	14,00	R$ 812,98	R$ 62,45	R$ 66,11	0,00	14,00	R$ 925,47

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
14.2.67	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R$ 34,94	6,00	R$ 209,64	R$ 37,57	R$ 39,77	0,00	6,00	R$ 238,64
14.2.68	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R$ 55,97	2,00	R$ 111,94	R$ 60,19	R$ 63,71	0,00	2,00	R$ 127,42
14.2.69	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R$ 34,05	115,00	R$ 3.915,75	R$ 36,62	R$ 38,76	0,00	115,00	R$ 4.457,58
14.2.70	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R$ 35,76	16,00	R$ 572,16	R$ 38,46	R$ 40,71	0,00	16,00	R$ 651,33
14.2.71	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R$ 98,57	5,00	R$ 492,85	R$ 106,00	R$ 112,21	0,00	5,00	R$ 561,04
14.2.72	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R$ 143,80	180,00	R$ 25.884,00	R$ 154,64	R$ 163,70	0,00	180,00	R$ 29.465,63
14.2.73	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R$ 197,14	4,00	R$ 788,56	R$ 212,00	R$ 224,42	0,00	4,00	R$ 897,67
14.2.74	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R$ 78,44	12,00	R$ 941,28	R$ 84,35	R$ 89,29	0,00	12,00	R$ 1.071,52
14.2.75	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	R$ 376,93	3,00	R$ 1.130,79	R$ 405,34	R$ 429,09	0,00	3,00	R$ 1.287,26
15	**INSTALAÇÕES LÓGICAS/TELEFÔNICAS**				**R$ 2.646,02**					**R$ 3.012,13**
15.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R$ 11,23	107,70	R$ 1.209,47	R$ 12,08	R$ 12,78	0,00	107,70	R$ 1.376,82
15.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	R$ 11,52	3,90	R$ 44,92	R$ 12,39	R$ 13,11	0,00	3,90	R$ 51,14

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
15.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	R$ 8,10	2,80	R$ 22,68	R$ 8,71	R$ 9,22	0,00	2,80	R$ 25,81
15.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	R$ 14,54	6,70	R$ 97,41	R$ 15,64	R$ 16,55	0,00	6,70	R$ 110,89
15.5	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	UN	R$ 68,62	13,00	R$ 892,06	R$ 73,79	R$ 78,12	0,00	13,00	R$ 1.015,49
15.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	R$ 379,48	1,00	R$ 379,48	R$ 408,08	R$ 431,99	0,00	1,00	R$ 431,98
16	**PINTURA**				**R$ 161.240,52**					**R$ 183.551,81**
16.1	**Massa Corrida**				**R$ 68.701,19**					**R$ 78.207,56**
16.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	R$ 19,46	3530,38	R$ 68.701,19	R$ 20,93	R$ 22,15	0,00	3.530,38	R$ 78.207,56
16.2	**Revestimento Texturizado**				**R$ 19.971,28**					**R$ 22.734,76**
16.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	m²	R$ 25,96	769,31	R$ 19.971,28	R$ 27,92	R$ 29,55	0,00	769,31	R$ 22.734,76
16.3	**Tinta Acrílica**				**R$ 66.086,23**					**R$ 75.230,76**
16.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	R$ 15,37	4299,69	R$ 66.086,23	R$ 16,53	R$ 17,50	0,00	4.299,69	R$ 75.230,76
16.4	**Esmalte**				**R$ 6.481,82**					**R$ 7.378,73**
16.4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	R$ 47,54	102,06	R$ 4.851,93	R$ 51,12	R$ 54,12	0,00	102,06	R$ 5.523,30
16.4.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	R$ 15,97	102,06	R$ 1.629,89	R$ 17,17	R$ 18,18	0,00	102,06	R$ 1.855,43
17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**R$ 200.953,45**					**R$ 214.126,79**
17.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	R$ 1,86	2678,00	R$ 4.981,08	R$ 2,00	R$ 2,12	0,00	2.678,00	R$ 5.670,32
17.2	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	M	R$ 113,83	226,91	R$ 25.829,16	R$ 122,41	R$ 129,58	0,00	226,91	R$ 29.403,21
17.3	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	R$ 478,56	125,64	R$ 60.126,27	R$ 514,63	R$ 544,78	0,00	125,64	R$ 68.446,11
17.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	R$ 974,54	1,00	R$ 974,54	R$ 1.047,99	R$ 1.109,39	0,00	1,00	R$ 1.109,38
17.5	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	R$ 13,36	152,00	R$ 2.030,72	R$ 14,37	R$ 15,21	0,00	152,00	R$ 2.311,71
17.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m²	R$ 20,47	8,00	R$ 163,76	R$ 22,01	R$ 23,30	0,00	8,00	R$ 186,41
17.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	R$ 80,34	534,40	R$ 42.933,69	R$ 86,40	R$ 91,46	160,00	374,40	R$ 34.241,44

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

CONTRATANTE	OBJETO:	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	TOTAL REMANESCENTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 23 SALAS DE AULA DO CAMPUS TOCANTINÓPOLIS - IFTO - CONTRATO N° 20/2025	06/02/2025	**R$ 3.838.820,79**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT COM BDI	CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO - CONTRATO 20/2025		VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2024 A 03/2025	VALOR UNIT. COM REAJUSTE - 04/2025 A 03/2026	ACUMULADO EXECUTADO	SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO	
				QTD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	QTD	QTD	TOTAL
					R$ 4.557.507,11					R$ 3.838.820,79
17.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	R$ 4,39	1068,80	R$ 4.692,03	R$ 4,72	R$ 5,00	0,00	1.068,80	R$ 5.341,28
17.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	R$ 40,04	1068,80	R$ 42.794,75	R$ 43,06	R$ 45,58	0,00	1.068,80	R$ 48.716,37
17.11	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	R$ 15,37	1068,80	R$ 16.427,45	R$ 16,53	R$ 17,50	0,00	1.068,80	R$ 18.700,56
TOTAL -->					**R$ 4.557.507,11**					**R$ 3.838.820,79**

Palmas-TO, 10 de novembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
HUGO RIBEIRO LOPES
Data: 10/11/2026 15:37:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br